

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की ऋण सहायता प्राप्त चल रही अवसंरचना परियोजनाओं की सूची (31-12-2023 तक की स्थिति)

(रु करोड़ में)

क्रम सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	पीएसएमजी-1 द्वारा स्वीकृति की तिथि	पीएसएमजी-1 बैठक	अनुमानित लागत	ऋण स्वीकृत	जारी ऋण की वास्तविक राशि
	हरियाणा उप-क्षेत्र						
	परिवहन परियोजनाएं						
1	रोहतक जिले में लखनमाजरा मैहम रोड पर एलसी 79 पर दिल्ली भटिंडा रेलवे लाइन पर 4 लेन आरओबी का निर्माण करना	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	19-01-16	53वीं	56.04	23.15	19.26
2	मुम्बई दिल्ली रेलवे लाइन के एलसी नं 564 में दिल्ली पलवल जिले में पलवल बामनी खेड़ा हसनपुर रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	14-11-17	55वीं	47.78	23.41	23.41
3	मुम्बई दिल्ली रेलवे लाइन के एलसी नं 561 में दिल्ली पलवल जिले में पलवल बामनी खेड़ा हसनपुर रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	14-11-17	55वीं	48.88	22.06	22.06
4	सोनीपत जिले में आईटीआई चौक से सफियाबाद गांव से सोनीपत जिले सीमा तक 2.310 से 14.800 तक मौजूदा सोनीपत-रथधना नरेला रोड का उन्नयन, सोनीपत	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	14-11-17	55वीं	101.81	76.36	76.36
5	रेवाड़ी-नारनौल रोड से रेवाड़ी झज्जर से रेवाड़ी दादरी रोड और रेवाड़ी मोहिन्द्रगढ़ रोड के माध्यम से 3 रोड सहित लिंक रोड का निर्माण आरओबी (प्रस्तावित बाय-पास), रेवाड़ी	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	14-11-17	55वीं	176.00	132.00	132.00
6	सोनीपत जिले में आने वाली पश्चिमी यमुना नहर (डब्ल्यूवाईसी) के किनारों के साथ साथ हरेवेली के निकट घोघरीपुर से हरियाणा-दिल्ली सीमा तक 2 लेन की राहत सड़क का निर्माण।	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	07-06-19	57वीं	200.00	150.00	150.00
7	पलवल और नूह जिले में 4 लेन बनाने/ऊंचा करने/सीसी पेवमेंट बनाने/मजबूत करने के माध्यम से पलवल हाथिन उटावर रोड (एमडीआर-135) में सुधार (लंबाई 22.400 किमी.)।	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	16-03-20	58वीं	73.81	55.36	55.36
8	फरीदाबाद जिले में 3 किमी. से (बाई पास रोड) 14.96 किमी. तक (केजीपी पर इंटरचेंज) बल्लबगढ़ छैनसा मोहना रोड पर विभाजित कैरेजवे प्रदान करने के माध्यम से केजीपी एक्सप्रेसवे के साथ फरीदाबाद नगर की संपर्कता में सुधार।	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	16-03-20	58वीं	73.06	54.79	21.91
9	सोनीपत से गनौर सड़क को कामी (0.00 से 13.600 किमी) के माध्यम से जीटी रोड (एनएच -44) से लालेहरी-लासौली (किमी 0.00 से 4.63) के लिंक के साथ मौजूदा सड़क को चौड़ा और मजबूत करके उन्नयन।	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	28-09-20	59वीं	22.46	16.84	16.84
10	रेवाड़ी जिले में मौजूदा रेवाड़ी-शाहजहांपुर सड़क (एसएच-15) (आईडी 1447) के किमी 6.42 से 22.42 तक चौड़ीकरण (7 मीटर से 10 मीटर) और 22.42 किमी से 26.62 तक सुदृढीकरण प्रदान करके सुधार (आईडी 1447)।	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	28-09-20	59वीं	42.14	31.61	31.61
11	4-लेनिंग प्रदान करके सुधार (i) रेवाड़ी जिले (ओडीआर वीटी) (आईडी 9957) में किलोमीटर 1.60 से 10.91 तक मौजूदा रेवाड़ी बावल सड़क का सीसीपी (आईडी 9957) (ii) रेवाड़ी जिले (ओडीआर वीटी) (आईडी 1449) में किमी 11 से 12.75 तक मौजूदा रेवाड़ी बावल सड़क का सीसीपी	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	28-09-20	59वीं	42.51	31.88	31.88
12	रेवाड़ी जिले में मौजूदा कुंड खोल मंडोला सड़क को 0.00 किमी से 18.82 तक चौड़ा करने (5.50 मीटर से 7 मीटर) और सुदृढीकरण प्रदान करके सुधार (आईडी 1606)	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	28-09-20	59वीं	42.20	31.65	31.65

क्रम सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	पीएसएमजी-I द्वारा स्वीकृति की तिथि	पीएसएमजी-I बैठक	अनुमानित लागत	ऋण स्वीकृत	जारी ऋण की वास्तविक राशि
13	जी टी रोड एन एच-44 तक सनोली पानीपत रोड (आर डी 7.200 से 18.310) का सुधार, बचा हुआ हिस्सा जो पानीपत जिले में नए घोषित (एन एच-709 ए डी) के तहत कवर नहीं है।	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	24-03-22	61वीं	75.75	56.81	34.08
14	पानीपत जिले में (सेक्शन आर डी 3.00 से 6.700) पानीपत (जी टी रोड एन एच - 44) से दहार, एन एच - 709 तक चार लेन का बना कर सुधार।	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	24-03-22	61वीं	30.71	23.03	17.28
15	छुछकवास-मटनहेल-बहू-करौली (सीएमबीके) सड़क को 2 लेन के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का सुधार (चौड़ाईकरण और सुदृढीकरण) कि.मी. एचएसआरडीसी/पीडब्ल्यूडी बी एंड आर हरियाणा द्वारा झज्जर जिले हरियाणा में 0 से 37.978	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	31-03-23	62 वीं	134.52	100.89	
16	हरियाणा के रोहतक जिले में महम से कलानौर से बेरी तक जिला सीमा (i/c MDR-122) किमी 0.000 से 33.880 तक सड़क का सुदृढीकरण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	22-08-23	63वीं	51.63	38.72	38.72
17	हरियाणा के झज्जर जिले में झज्जर से कोसली सड़क किलोमीटर 0.000 से 30.000 का सुदृढीकरण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	22-08-23	63वीं	60.89	45.67	45.67
18	हरियाणा के रोहतक जिले में पुराने NH-71A पर किमी 4.975 से 5.695 (720 मीटर) तक सुखपुरा चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	22-08-23	63वीं	65.88	49.41	32.61
19	हरियाणा के नूंह और पलवल जिले में नूंह पलवल रोड (किमी 2.00 से 32.00) (एसएच-13) (आईडी 3536) का सुधार	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	22-08-23	63वीं	137.57	103.17	0.00
20	हरियाणा के पानीपत जिले में पानीपत-सफीदो-जौंद-भिवानी रोड (एसएच-14) को पार करने वाले कैरियर लाइन चैनल के साथ फ्लाईओवर का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	22-08-23	63वीं	26.47	19.85	11.91
21	हरियाणा के पानीपत जिले में किमी 68/21 ए-22 पर जौंद-पानीपत रेलवे खंड और किमी 89/18-19 पर दिल्ली अंबाला खंड पर आरओबी का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	22-08-23	63वीं	73.24	52.82	0.00
22	हरियाणा के पानीपत जिले में दिल्ली-अंबाला रेलवे खंड पर किमी 87/1-2 पर पानीपत जीटी रोड से दहर तक एनएच-709 तक मौजूदा आरओबी के समानांतर आरओबी का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	22-08-23	63वीं	25.98	19.48	11.69
23	हरियाणा के रोहतक जिले में किमी 11.200 से 22.200 तक रोहतक खरखौदा दिल्ली सीमा सड़क का सुदृढीकरण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	22-08-23	63वीं	19.46	14.59	14.59
					1628.79	1173.55	818.89
	सिवरेज क्षेत्र की परियोजनाएं						
24	गन्नौर शहर, जिला सोनीपत में एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 7 एमएलडी एसटीपी का तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन के बाद नवीकरण	पीएचईडी, हरियाणा	14-11-17	55वीं	5.64	4.08	4.08
25	खरखौदा शहर, जिला सोनीपत एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 4.5 एमएलडी एसटीपी का तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन के बाद नवीकरण	पीएचईडी, हरियाणा	14-11-17	55वीं	4.54	3.26	0.98
26	पानीपत जिले के समालखा शहर में तृतीयक उपचार के बाद एमबीबीआर तकनीक पर आधारित मौजूदा 5 एमएलडी एसटीपी का उन्नयन और नवीनीकरण	पीएचईडी, हरियाणा	14-11-17	55वीं	7.14	5.19	3.37

क्रम सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	पीएसएमजी-1 द्वारा स्वीकृति की तिथि	पीएसएमजी-1 बैठक	अनुमानित लागत	ऋण स्वीकृत	जारी ऋण की वास्तविक राशि
27	मौजूदा 5.5 एमएलडी एसटीपी और 5 एमएलडी एसटीपी (एमबीबीआर प्रौद्योगिकी) के उन्नयन के बाद क्रमशः कोस्ली रोड और साम्पला रोड पर तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन के साथ कुछ शेष पाइपलाइन बिछाने का कार्य झज्जर	पीएचईडी, हरियाणा	14-11-17	55वीं	11.00	7.91	2.37
28	कलानूर शहर में हाल ही में अनुमोदित कॉलोनियों और बचे हुए क्षेत्रों में सीवरेज योजना और एमबीबीआर प्रौद्योगिकी पर आधारित मौजूदा 3.5 एमएलडी एसटीपी का नवीनीकरण और तदुपरांत रोहतक जिले के कलानूर शहर में तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन	पीएचईडी, हरियाणा	14-11-17	55वीं	8.26	6.19	4.03
29	सांपला शहर में हाल ही में अनुमोदित कॉलोनियों और बचे हुए क्षेत्रों में सीवरेज योजना और एमबीबीआर प्रौद्योगिकी पर आधारित मौजूदा 4 एमएलडी एसटीपी का उन्नयन और नवीनीकरण तदुपरांत रोहतक जिले में सांपला शहर में तृतीयक उपचार	पीएचईडी, हरियाणा	14-11-17	55वीं	7.93	5.95	1.78
30	तृतीयक उपचार के साथ मौजूदा एसटीपी में संशोधन, एसटीपी सोहना से नूह नाला तक गंदा पानी निपटान और बची हुई अनुमोदित कॉलोनियों के लिए सीवरेज सिस्टम के साथ सोहना शहर की नालियों की टैपिंग	पीएचईडी, हरियाणा	14-11-17	55वीं	13.66	10.25	6.66
हरियाणा उप योग					58.17	42.83	23.27
राजस्थान उप-क्षेत्र					1686.96	1216.38	842.16
जल क्षेत्र							
31	अलवर जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	10-10-13/ (मार्च-16)	50वीं फॉलो अप/ 54वीं	174.86	131.14	94.72
32	तिजारा जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	10-10-13/ (मार्च-16)	50वीं फॉलो अप/ 54वीं	16.46	12.35	9.19
33	राजगढ़ जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	10-10-13/ (मार्च-16)	50वीं फॉलो अप/ 54वीं	20.24	15.18	10.96
34	बेहरोड़ जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	10-10-13/ (मार्च-16)	50वीं फॉलो अप/ 54वीं	26.02	19.51	14.49
35	भिवाड़ी जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	10-10-13/ (मार्च-16)	50वीं फॉलो अप/ 54वीं	40.69	30.52	30.52
36	पीएचईडी, राजस्थान से शहरी जल आपूर्ति योजना खैरथल, अलवर जिले का पुनर्गठन	पीएचईडी, राजस्थान	14-11-17	55वीं	36.26	27.19	14.00
परिवहन क्षेत्र					314.53	235.89	173.88
37	बारोड पर शाहजहांपुर रोड सीसी के विलेज पोर्शन में 0/0 से 9/900, 10/750 से 14/600 और 15/400 से 16/400 (एमडीआर-206) का उन्नयन सुदृढीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	14-11-17	55वीं	22.78	17.08	15.37
38	एनएच-8 से पहाड़ी किलोमीटर 0/0 से 11/100 तक) उन्नयन सुदृढीकरण और विकास पुनर्निर्माण कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	14-11-17	55वीं	15.44	11.58	10.42
39	बेहरोड़ से भुमरिका रोड पर किमी 0/0 से 12/0 तक उन्नयन, सुदृढीकरण, विकास और पुनः निर्माण कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	14-11-17	55वीं	13.51	10.13	9.12
40	हरसोली-बीबीराणी-कोटकासिम-बुद्धबावल-तापुकरा रोड 45/0 किमी से 57/200 तक, 62/900 से 64/500 तक और 74/0 से 76/200 पर उन्नयन, सुदृढीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	14-11-17	55वीं	23.99	17.99	16.19
41	कोटकासिम लाडपुर-तिजारा फिरोजपुर झिरका जिला सीमा 6/0 किमी से 40/0 तक उन्नयन, सुदृढीकरण व विकास	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	14-11-17	55वीं	48.33	36.24	32.61

क्रम सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	पीएसएमजी-I द्वारा स्वीकृति की तिथि	पीएसएमजी-I बैठक	अनुमानित लागत	ऋण स्वीकृत	जारी ऋण की वास्तविक राशि
42	अलीपुर-खेडी-खानपुर दयान-पूर-निमलका-कालगांव-हिंमवाहेडा-तिजारा-फिरोजपुर-जिर्का रोड का उन्नयन, सुदृढीकरण व विकास	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	14-11-17	55वीं	34.00	25.50	22.95
43	तापुकरा मिलकपुर पर 0/0 किमी. से 7/500 तक उन्नयन, सुदृढीकरण और विकास और पुनः निर्माण कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	14-11-17	55वीं	13.96	10.47	9.42
					172.01	128.99	116.08
	विद्युत क्षेत्र						
44	एनसीआर के राजस्थान उप क्षेत्र में नई पारेषण परियोजनाएँ - अलवर जिला करोली में उप-स्टेशन और सीकरी (जय श्री) जिला भरतपुर में स्टेशन निर्माण	आरआरवीपीएन लिमिटेड	28-09-20	59वीं	31.58	23.68	22.73
					31.58	23.68	22.73
	राजस्थान उप योग				518.12	388.56	312.69
	दिल्ली उप क्षेत्र						
	भूमि विकास परियोजनाएँ						
45	ईडीएमसी द्वारा शाहदरा दक्षिण जोन में कडकडडूमा संस्थात्मक क्षेत्र में बह-मंजिले कार्यालय भवन का निर्माण	EDMC	30-12-13	51वीं	101.65	76.24	20.00
					101.65	76.24	20.00
	दिल्ली उप योग				101.65	76.24	20.00
	काउंटर मैंगनेट क्षेत्र						
	सीएमए जयपुर						
	सीवरेज						
46	जयपुर शहर, जेडीए में क्षेत्रीय विकास सहित अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) का पुनुरुत्थान	जेडीए	27-01-17	54वीं	1582.06	1098.00	1098.00
	परिवहन क्षेत्र की परियोजना						
47	जयपुर में जेपी-डी एल आई रेलवे लाइन पर एल/सी211, गोनर रोड डंटली पीआर विद युतिकरण कार्य सहित सीमित ऊंचाई सबवे (एल एच एस) के साथ 6 लैन आर ओ बी का निर्माण	जेडीए	27-01-17	54वीं	65.00	21.97	21.97
48	जयपुर में पंचायत भवन/ एसबीबीजे बैंक से अंबाबरी टी-जंक्शन तक, मौजूदा झोतवाड़ा आरओबी के समानांतर, 3 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	27-01-17	54वीं	166.73	118.87	86.87
49	एलसी-200, बस्सी टाउन, जयपुर के स्थान पर एलएचएस के साथ 4 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	27-01-17	54वीं	48.30	27.38	27.38
	सीएमए जयपुर - परिवहन				280.03	168.22	136.22
	सीएमए जयपुर उप-योग				1862.09	1266.22	1234.22
	सीएमए पटियाला						
	सीवरेज						
50	पटियाला में ईपीसी आधार पर बड़ी नदी और छोटी नदी का कायाकल्प, एसटीपी और ईटीपी का निर्माण और सीवरेज नेटवर्क बिछाना	पीडीए	28-09-20	59वीं	208.33	152.52	81.25
	सीएमए पटियाला उप-योग				208.33	152.52	81.25
	सीएमए हिसार						
	भूमि विकास परियोजना						
51	चरण- II - इंटीग्रेटेड एविएशन हब, हिसार का विकास	नागरिक उड्डयन	15-07-21	60वीं	946.00	700.00	
	सीएमए हिसार उप-योग				946.00	700.00	0.00
	काउंटर मैंगनेट क्षेत्र-कुल				3016.42	2118.74	1315.47
	कुल योग				5323.15	3799.92	2490.32